

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN LINDA VISTA, MUNICIPIO SANTIAGO JAMILTEPEC; DISTRITO JAMILTEPEC DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DEL 2025, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EL C. MIGUEL ANGEL GABRIEL MENDOZA REPRESENTADO COMO PERSONA FÍSICA Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS CC. AUBERTO RAMOS ACEVEDO, RUTH ALONDRA VAZQUEZ VELASCO, OMAR CONTRERAS CHÁVEZ, ARCELIA AIDA DIAZ HERNÁNDEZ Y REGINA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, Y TESORERA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN LINDA VISTA.

UBICACIÓN:

ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	002	COSTA
DISTRITO:	021	JAMILTEPEC
MUNICIPIO:	467	SANTIAGO JAMILTEPEC
LOCALIDAD:	0001	SANTIAGO JAMILTEPEC



SINDICATURA
MUNICIPAL

Mpio. Santiago
Jamiltepec,
Dto. Jamiltepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

DATOS GENERALES:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FONDO III "FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

RUBRO:

ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES

OFICIO DE AUTORIZACIÓN:

MSJ/467/FIII/061/014/2025

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 22 DE MAYO DE 2025

No. CONTRATO:

MSJ/467/FIII/IR/014/2025

FECHA DE CONTRATO: 15 DE OCTUBRE 2025

No. CONVENIO MODIFICAT:

N.A.

FECHA DE CONVENIO: N.A.



REGIDURÍA DE HACIENDA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SE REALIZÓ LA OBRA "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN LINDA VISTA" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN LINDA VISTA, LA CUAL CONSISTE EN; POSTES DE CONCRETO, ESTRUCTURAS MEDIA TENSIÓN, ESTRUCTURAS DE BAJA TENSIÓN, RETENIDAS, CONDUCTORES, EQUIPO DE PROTECCIÓN, TRANSFORMADORES, ACOMETIDAS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS.

Omra Deleel

RUBRO:

ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES

SUB CLASIFICACIÓN:

ELECTRIFICACIÓN

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO

FECHA PROGRAMADA DE INICIO:

16 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA PROGRAMADA DE TERMINO,

29 DE NOVIEMBRE DE 2025

FECHA DE INICIO REAL:

16 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA DE CONCLUSIÓN REAL:

29 DE NOVIEMBRE DE 2025

METAS ALCANZADAS:

13 POSTES

BENEFICIARIOS:

299 HABITANTES

UN GOBIERNO DEL PUEBLO, UN GOBIERNO PARA TODOS

01/01/2025-31/12/2027

Palacio Municipal S/N Col. Centro, Santiago Jamiltepec, Oaxaca CP 71700 Tel.: (954) 58 2 85 45 - 58 2 82 30
mdjamiltepec2025a2027@gmail.com / www.jamiltepecmunicipio.gob.mx

ELECTRO
CONSTRUCCIONES
DE LA COSTA
MIGUEL ANGEL GABRIEL MENDOZA
R.F.C. GAMM760330CK2
Sociedad Cooperativa Nacional
Oaxaca.

Alvaro



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Santiago
Jamiltepec,
Dpto. Jamiltepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$1,102,555.35	\$1,102,555.35	0.00
RAMO 33 FONDO IV	0.00	0.00	0.00
RAMO 28	0.00	0.00	0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	0.00	0.00	0.00
BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00
TOTAL	\$1,102,555.35	\$1,102,555.35	0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN LINDA VISTA.

NOMBRE:

PERSONA FÍSICA

REPRESENTANTE:

C. MIGUEL ANGEL GABRIEL MENDOZA

CARGO:

PERSONA FÍSICA

R.F.C.:

GAMM760330CK2

IDENTIFICACIÓN:

GBMNMG76033020H100

DIRECCIÓN:

AVENIDA ÁLVARO CARRILLO SIN NUMERO, LA POSTA, SANTIAGO PINOTEPANA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPANA NACIONAL OAXACA, C.P. 71605

REGIDURÍA
DE HACIENDA

Mpio. Santiago
Jamiltepec,
Dpto. Jamiltepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027



C. MIGUEL ANGEL GABRIEL MENDOZA
PERSONA FÍSICA



TESORERÍA
MUNICIPAL

Mpio. Santiago
Jamiltepec
Palacio Municipal S/N Col. Centro, Santiago Jamiltepec, Oaxaca. C.P. 71700 Tel.: (954) 58 2 85 45 - 58 2 82 30
Dpto. Jamiltepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

UN GOBIERNO DEL PUEBLO, UN GOBIERNO PARA TODOS

mdjamiltepec2025a2027@gmail.com / www.jamiltepecmunicipio.gob.mx

REGIDURÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

Mpio. Santiago
Jamiltepec,
Dpto. Jamiltepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027






POR EL MUNICIPIO
RECIBE LA OBRA:

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

Mpio. Santiago
Jamiltepec,
Dto. Jamiltepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027



**REGIDURÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS**

Mpio. Santiago
Jamiltepec,
Dto. Jamiltepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

C. RUTH ALONDRA VAZQUEZ VELASCO
SINDICO MUNICIPAL

C. ARCELIA AIDA DIAZ HERNÁNDEZ
REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS

**ELECTRO®
CONSTRUCCIONES
DE LA COSTA**
MIGUEL ÁNGEL GABRIEL MENDOZA
R.F.C. GAMMT60330CK2
Santiago Pinotepa Nacional,
Oaxaca.

**REGIDURÍA
DE HACIENDA**
Mpio. Santiago
Jamiltepec,
Dto. Jamiltepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

**TESORERÍA
MUNICIPAL**
Mpio. Santiago
Jamiltepec,
Dto. Jamiltepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

UN GOBIERNO DEL PUEBLO, UN GOBIERNO PARA TODOS

Palacio Municipal S/N Col. Centro, Santiago Jamiltepec, Oaxaca. C.P. 71700 Tel.: (954) 58 2 85 45 - 58 2 82 30
mdjamiltepec2025a2027@gmail.com / www.jamiltepecmunicipio.gob.mx