"2026, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE MARGARITA MAZA PARADA, EJEMPLO DE DIGNIDAD, LEALTAD Y SERVICIO A LA NACIÓN"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE **SANTIAGO JAMILTEPEC**, MUNICIPIO SANTIAGO JAMILTEPEC; DISTRITO JAMILTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DIA **16 DE OCTUBRE DEL 2026**, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EL **C. MIGUEL ANGEL GABRIEL MENDOZA**, REPRESENTADO COMO PERSONA FÍSICA Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS CC. AUBERTO RAMOS ACEVEDO, RUTH ALONDRA VAZQUEZ VELASCO, OMAR CONTRERAS CHÁVEZ, ARCELIA AIDA DIAZ HERNÁNDEZ Y REGINA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS, Y TESORERA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA. **AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE MÁXIMO MONTEALEGRE EN SECCIÓN CUARTA, DE LA LOCALIDAD SANTIAGO JAMILTEPEC.**

UBICACIÓN:

ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	002	COSTA
DISTRITO:	021	JAMILTEPEC
MUNICIPIO:	467	SANTIAGO JAMILTEPEC
LOCALIDAD:	0001	SANTIAGO JAMILTEPEC

DATOS GENERALES:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO 33 FONDO III "FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"		
RUBRO:	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES		
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	MSJ/467/FIII/193/009/2026	**FECHA DE AUTORIZACIÓN:**	10 DE ABRIL DE 2026
No. CONTRATO:	MSJ/467/FIII/IR/009/2026	**FECHA DE CONTRATO:**	31 DE AGOSTO DE 2026
No. CONVENIO MODIFICAT:	N.A.	**FECHA DE CONVENIO:**	N.A.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: SE REALIZÓ LA OBRA **"AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE MÁXIMO MONTEALEGRE EN SECCIÓN CUARTA, DE LA LOCALIDAD SANTIAGO JAMILTEPEC."** UBICADA EN LA LOCALIDAD DE **SANTIAGO JAMILTEPEC**, LA CUAL CONSISTE EN; POSTES DE CONCRETO, ESTRUCTURAS MEDIA TENSION, ESTRUCTURAS DE ACOMETIDAS, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS.

RUBRO:	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	**SUB CLASIFICACIÓN:**	ELECTRIFICACIÓN
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO		
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2026	**FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:**	15 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DE INICIO REAL:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2026	**FECHA DE CONCLUSIÓN REAL:**	15 DE OCTUBRE DE 2026
METAS ALCANZADAS:	14 POSTES	**BENEFICIARIOS:**	243 PERSONAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. Santiago Jamiltepec, Dtto. Jamiltepec, Oax. 01/01/2025-31/12/2027

SINDICATURA MUNICIPAL Mpio. Santiago Jamiltepec, Dtto. Jamiltepec, Oax. 01/01/2025-31/12/2027

REGIDURÍA DE HACIENDA Mpio. Santiago Jamiltepec, Dtto. Jamiltepec, Oax. 01/01/2025-31/12/2027

REGIDURÍA DE OBRAS PUBLICAS Mpio Santiago Jamiltepec, Dtto Jamiltepec, Oax. 01/01/2025-31/12/2027

TESORERÍA MUNICIPAL Mpio. Santiago Jamiltepec, Dtto. Jamiltepec, Oax 01/01/2025-31/12/2027

ELECTRO CONSTRUCCIONES DE LA COSTA
MIGUEL ANGEL GABRIEL MENDOZA
R.F.C. GAMM760330CK2
Santiago Jamiltepec, Oaxaca

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	$1,071,874.88	$1,071,874.88	0.00
RAMO 33 FONDO IV	0.00	0.00	0.00
RAMO 28	0.00	0.00	0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	0.00	0.00	0.00
BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00
TOTAL	$1,071,874.88	$1,071,874.88	0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE MÁXIMO MONTEALEGRE EN SECCIÓN CUARTA, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JAMILTEPEC.

NOMBRE:	**PERSONA FÍSICA**
REPRESENTANTE:	**MIGUEL ANGEL GABRIEL MENDOZA**
CARGO.	**PERSONA FÍSICA**
R.F.C.:	**GAMM760330CK2**
IDENTIFICACIÓN:	**GBMNMG760330200H100**
DIRECCIÓN:	**AVENIDA ALVARO CARRILLO SIN NUMERO, LA POSTA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, CP. 71605.**

ELECTRO CONSTRUCCIONES

MIGUEL ANGEL GABRIEL MENDOZA
PERSONA FÍSICA

PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. Santiago Jamiltepec, Dtto. Jamiltepec, Oax. 01/01/2025-31/12/2027

SINDICATURA MUNICIPAL Mpio. Santiago Jamiltepec, Dtto. Jamiltepec, Oax. 01/01/2025-31/12/2027

REGIDURÍA DE HACIENDA Mpio. Santiago Jamiltepec, Dtto. Jamiltepec, Oax. 01/01/2025-31/12/2027

REGIDURÍA DE OBRAS PUBLICAS Mpio. Santiago Jamiltepec, Dtto. Jamiltepec, Oax. 01/01/2025-31/12/2027

TESORERÍA MUNICIPAL Mpio. Santiago Jamiltepec, Dtto. Jamiltepec, Oax. 01/01/2025-31/12/2027

POR EL MUNICIPIO
RECIBE LA OBRA:

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Jamiltepec,
Dtto. Jamiltepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

C. AUBERTO RAMOS ACEVEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Jamiltepec,
Dtto. Jamiltepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

C. RUTH ALONDRA VAZQUEZ VELASCO
SINDICO MUNICIPAL

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Santiago Jamiltepec,
Dtto. Jamiltepec, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

C. OMAR CONTRERAS CHÁVEZ
REGIDOR DE HACIENDA

REGIDURÍA DE OBRAS PUBLICAS
Mpio Santiago Jamiltepec,
Dtto Jamiltepec. Oax
01/01/2025-31/12/2027

C. ARCELIA AIDA DIAZ HERNÁNDEZ
REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Santiago Jamiltepec,
Dtto. Jamiltepec, Oax
01/01/2025-31/12/2027

C. REGINA GONZÁLEZ GONZÁLEZ
TESORERA MUNICIPAL

ELECTRO CONSTRUCCIONES DE LA COSTA
MIGUEL ÁNGEL GABRIEL MENDOZA
R.F.C. GAMM760330CK2
Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca.